

НАРАДА
ВІДБУВАЄТЬСЯ ЩОВІВТОРКА о 9-30

ПРОТОКОЛ № 820
наради з питань
землевідведення, проектування та капітального будівництва
від 14 липня 2026

Присутні:

Дробот В.І.

Генов П.М.

(далі за алфавітом)

Бадалов О.С.

Бородін І.В.

Власов В.В.

Гожий О.В.

Жаворонков В.М.

Захарчук О.В.

Зелений С.В.

Ілічкін О.В.

Климок О.

Кожанов О.

Назарко К.О.

Павлюкова Л.М.

Пилипенко М.І.

Відсутні:

Дробот А.І.

No п/п	Питання	Дата постановки питання	Термін виконання	Відповідальні	Стан виконання
Питання з протоколу знімаються тільки після надання секретарю наради копій підтверджувальних документів вул. Гоголівська, 44-46 передача готелю "УХІК" у 100% готовності до експлуатації тах до 20 червня 2026 р.					
1	Інформувати про стан прийому-передачі приміщень готелю від "МБІ" до "УХІК" та про кількість оформлених актів прийому-передачі поверхів, готових під заселення	16.06.2026	21.07.2026	Назарко К.О. Семенов А.	
2	Встановити покажчики номерів	14.07.2026	24.07.2026	Піддужний В.М.	
3	Призначити остаточну дату заселення готелю	30.06.2026	21.07.2026	Семенов А. Кожанов О.	
4	Укласти договір субпідряда і провести необхідні заміри та іспити всіх електротехнічних систем з оформленням протоколів	23.06.2026	21.07.2026	Бадалов О.С. Назарко К.О.	
5	Провести іспити всіх протипожежних систем в цілому по готелю, оформити акт перевірки відповідності	24.02.2026	21.07.2026	Назарко К.О. Чапенко І.Л.	
6	Усунути зауваження пожежного консультанта "Асгор", провести демонстрацію спрацювання та остаточно пред'явити весь готель з рестораном і отримати сертифікат готовності готеля до експлуатації	28.04.2026	21.07.2026	Чапенко І.Л. Назарко К.О.	
7	Прибрати паркінг та передати його для виконання робіт з влаштування розмітки, встановлення покажчиків, габаритів, упорів, дзеркал, дорожніх знаків тощо	9.06.2026	21.07.2026	Назарко К.О.	
8	Отримати пропозиції від "УХІК" та обладнати укриття, в т.ч. додатковими розетками та Wi-Fi	9.06.2026	21.07.2026	Назарко К.О. Семенов А.	
9	Перевірити вимоги і доукомплектувати та встановити телефони або переговорні пристрої в МЗК	7.07.2026	21.07.2026	Кожанов О.	

№ п/п	Питання	Дата постановки питання	Термін виконання	Відповідальні	Стан вико- нання
10	Завершити роботи з влаштування зовнішнього освітлення та реклами	21.04.2026	21.07.2026	Назарко К.О.	
11	Усунути недоробки "ДОК-7" по 2-му та 3-му поверхах	23.06.2026	21.07.2026	Подлужний В.М.	
12	Завершити встановлення обладнання в ресторані та здати його по акту шеф-кухарю	14.07.2026	17.07.2026	Назарко К.О.	
13	Обладнати літній майданчик ресторану із сонцезахистом	14.07.2026	24.07.2026	Назарко К.О.	
бульв. Шевченка, 25 початок робіт з реновації - 15.01.2026					
1	Доповісти про стан робіт з реновації номерів 14-го поверху, в т.ч. електротехнічних і слабострумних, та про прийняті заходи з прискорення та розгортання всіх робіт належним чином	31.03.2026	21.07.2026	Бадалов О.С. Кожанов О. Пилипенко М.І.	
2	Забезпечити системний авторський нагляд та належний рівень якості проєктної документації	14.07.2026	терміново	Павлюкова Л.М.	
3	Пред'явити адміністрації готелю у 100% готовності 15-й поверх для прийняття нею рішення стосовно можливості заселення	14.07.2026	17.07.2026	Бадалов О.С. Кожанов О.	
4	Скласти повний виконавчий кошторис по 15-му поверху на всі роботи та всі супутні витрати з реновації	7.07.2026	назвати термін	Бадалов О.С. Пилипенко М.І. Скиданчук О.В.	
5	Замінити одні протипожежні двері з відновленням опорядження та реставрувати інші	10.03.2026	липень 2026	Бадалов О.С. Ілічкін О.В.	
6	Організувати резервне електроживлення через встановлення генератора	05.05.2026	14.07.2026	Ілічкін О.В. Захарчук О.В.	
вул. Січеславська, 6					
1	Придбати з наявності прийнятний модульний ковролін для заміни в номерах	14.07.2026	21.07.2026	Ілічкін О.В. Назарко К.О.	
2	Надати обґрунтовану пропозицію по заміні ковроліну в МЗК	14.07.2026	17.07.2026	Кожанов О.	

№ п/п	Питання	Дата постановки питання	Термін виконання	Відповідальні	Стан вико- нання
3	Підготувати заявку на матеріально-технічне забезпечення ремонтних робіт	14.07.2026	21.07.2026	Назарко К.О.	
4	Розгорнути роботи з ремонту номерів в ув'язці з роботами "ДОК-7"	14.07.2026	3.08.2026	Назарко К.О. Подлужний В.М.	
5	Організувати резервне електроживлення через встановлення генератора	05.05.2026	21.07.2026	Ілічкін О.В. Захарчук О.В.	
вул. Є. Маланюка, 101					
Будинок № 28					
1	На актуальному переліку зауважень інформувати про стан їх усунення та перспективу завершення передачі будинку в цілому	19.05.2026	21.07.2026	Бадалов О.С. Жаворонков В.М.	
2	Отримати проєктне рішення та розмістити нумерацію будинку з підсвічуванням	14.07.2026	24.07.2026	Бадалов О.С. Павлюкова Л.М.	
3	Усунути зауваження та погодити з "Київводоканал" проєкт на зовнішні мережі ВК	13.01.2026	15.07.2026	Павлюкова Л.М. Чапенко І.І.	
4	Укласти з інвесторами договори, додаткові угоди або акти про порядок встановлення зовнішніх блоків кондиціонерів, відновлення фасаду, вузли кріплення, конструкцію кошиків та про заборону відведення конденсата на фасад	7.07.2026	21.07.2026	Захарчук О.В.	
5	Отримати від "Житлосервіс плюс" технічне завдання та організувати встановлення датчиків затоплення в технічних приміщеннях	30.06.2026	17.07.2026	Ілічкін О.В.	
Паркінг № 42а					
1	Укласти з "Елонг" договір про компенсацію витрат на благоустрій стилобату між будинками № № 27 та 28	25.06.2026	21.07.2026	Захарчук О.В.	
2	Надати проєкт на влаштування розмітки, встановлення покажчиків, габаритів, упорів, дзеркал, дорожніх знаків тощо	14.07.2026	21.07.2026	Павлюкова Л.М.	

No п/п	Питання	Дата постановки питання	Термін виконання	Відповідальні	Стан вико- нання
Відкритий паркінг № 31-В					
1	Укласти договір на влаштування автоматичного пожежогасіння	26.05.2026	21.07.2026	Ілічкін О.В.	
2	Розпочати роботи з підключення зливної каналізації та водопроводу	7.07.2026	28.07.2026	Гожий О.В.	
3	Внести зміни в технічне рішення "ДТЕК" по І-му етапу щодо електропостачання споруди	07.10.2025	21.07.2026	Пилипенко М.І.	
4	Укласти договір субпідряда на влаштування фінішного покриття підлог	16.06.2026	21.07.2026	Бадалов О.С. Ілічкін О.В.	
5	Інформувати щодо вибору постачальника фотоелектричних станцій та визначення їх формату	7.07.2026	21.07.2026	Ілічкін О.В.	
6	Провести тендер на виготовлення та встановлення металоконструкцій	14.07.2026	24.07.2026	Бадалов О.С. Ілічкін О.В.	
Будинок № 26					
1	Інформувати про прийняті заходи з досягнення нормативної якості робіт	26.01.2026	21.07.2026	Жаворонков В.М. Зелений С.В.	
2	Передати по актах "ДОК-7" фронт робіт для встановлення металопластикових виробів	17.03.2026	21.07.2026	Жаворонков В.М.	
3	Внести зміни в ТУ та погодити встановленим порядком проектну документацію на газопостачання котельні	22.10.2025	липень 2026	Пилипенко М.І. Чапенко І.Л.	
4	Передбачити в проекті кошики для зовнішніх блоків кондиціонерів та рішення з відведення конденсату	14.07.2026	21.07.2026	Чапенко І.Л.	
Будинок № 27					
1	Усунути зауваження "ДТЕК" та надати погоджений проєкт на вузли обліку електроенергії	25.06.2026	28.07.2026	Павлюкова Л.М.	
2	Здати на погодження проєкт на зовнішні мережі В1, К1, К2	25.06.2026	21.07.2026	Павлюкова Л.М. Чапенко І.Л.	

№ п/п	Питання	Дата постановки питання	Термін виконання	Відповідальні	Стан виконання
3	Надати в "Елонг" актуальний графік виконання будівельних робіт по влаштуванню зовнішніх мереж ВК та отримати погодження	25.06.2026	21.07.2026	Гожий О.В.	
4	Надати в "Елонг" проєкт на диспетчеризацію лічильників водопостачання	25.06.2026	21.07.2026	Павлюкова Л.М.	
Споруди торгівлі					
1	Усунути зауваження і внести зміни в технічне рішення "ДТЕК" по I-му етапу щодо електропостачання споруд	10.10.2026	21.07.2026	Павлюкова Л.М.	
Водна станція					
1	Провести консультації, усунути зауваження та оформити через ДІАМ введення об'єкта в експлуатацію	07.10.2025	липень 2026	Пилипенко М.І. Захарчук О.В.	
ТЦ					
1	Актуалізувати проєктну документацію на благоустрій території	14.04.2026	14.07.2026	Чапенко І.Л.	
Дитячий садок					
1	Надати креслення на підготовку під фундаментну плиту	14.07.2026	21.07.2026	Чапенко І.Л.	
2	Погодити розцінки та підготуватись до початку будівельних робіт	14.07.2026	21.07.2026	Бадалов О.С.	
3	Підписати в "Елонг" акти на суму 2 599 190,82 грн. на розробку проєкта та на додаткові роботи, отримати кошти - 1 760 435,25 грн.	26.05.2026	21.07.2026	Павлюкова Л.М.	
4	Розробити проєктну документацію на 1-шу захватку теплотраси від ІТП до першої визначеної камери	2.06.2026	17.07.2026	Чапенко І.Л.	
5	Виконати підготовчі роботи для монтажу теплотраси від ІТП до І-ої камери	7.07.2026	21.07.2026	Гожий О.В.	
6	Відновити водопостачання на будмайданчик	23.06.2026	21.07.2026	Бадалов О.С. Жаворонков В.М.	
7	Погодити проєкт на підключення до джерел електропостачання машин і механізмів	26.05.2026	назвати термін	Чапенко І.Л.	

№ п/п	Питання	Дата постановки питання	Термін виконання	Відповідальні	Стан виконання
8	Врегулювати з "Елонг" всі питання, пов'язані зі зміною виконавця дитсадка, орендною платою за земельну ділянку з червня 2025 р. по липень 2026 р. та заборгованістю за виконані проєктні роботи в сумі 1 760 435,25	9.04.2026	21.07.2026	Захарчук О.В, Скиданчук О.В.	
9	Скласти укрупнений баланс земляних мас, пов'язаних з будівництвом школи, спорткомплексу з паркінгом та дитсадка	28.04.2026	21.07.2026	Жаворонков В.М. Чапенко І.Л.	
10	Надати контури будівлі спорткомплексу з паркінгом для можливості початку виїмки ґрунту для зворотної засипки, визначити тип огороження будмайданчика та розробити його схему	7.07.2026	21.07.2026	Чапенко І.Л.	
Школа, спорткомплекс					
1	Здійснити активний контроль за розглядом в "Елонг" договору про компенсацію наших витрат за оренду земельної ділянки площею 2,3358 га з 01.01.2024 по теперішній час	07.04.2026	до вирішення	Захарчук О.В. Скиданчук О.В.	
Спорткомплекс з паркінгом					
1	Затвердити остаточні планувально-конструктивні рішення і призначення приміщень та розпочати проєктування	31.03.2026	21.07.2026	Чапенко І.Л.	
2	Прийняти остаточне рішення про спосіб опалення будівлі	26.05.2026	21.07.2026	Чапенко І.Л.	
Адміністративно-офісна будівля літ. "ІІІ"					
1	Усунути зауваження та оформити постійний договір з "Київводоканал"	27.05.2025	21.07.2026	Гожий О.В. Пилипенко М.І.	
Нежитлова будівля літ. "VІІІ (цифра)"					
1	Усунути зауваження та оформити постійний договір з "Київводоканал"	27.05.2025	21.07.2026	Гожий О.В. Пилипенко М.І.	
Будинок № 9÷12 з паркінгом № 33					
1	Інформувати про прийняті заходи з прискорення проєктних робіт, з надолуження графіка та про суму вже підписаних актів за минулий тиждень	2.06.2026	21.07.2026	Павлюкова Л.М.	

№ п/п	Питання	Дата постановки питання	Термін виконання	Відповідальні	Стан вико- нання
2	Здати на експертизу актуальний проєкт	25.06.2026	назвати термін	Павлюкова Л.М.	
3	Вирішити питання електроживлення секції № 12 через збільшення потужності ТП-40.5 з додаванням трансформаторів, внести необхідні зміни в архітектурно-планувальні, технологічні рішення та технічні умови	30.06.2026	21.07.2026	Павлюкова Л.М. Пилипенко М.І. Чапенко І.Л.	
Будинок № 13÷17 з паркінгом № 34					
1	Укласти додаткову угоду до договору з "Елонг" на розробку проєкта котельні та підписати в "Елонг" акт на розробку "РД" котельні і отримати кошти 393 469,64 грн.	28.04.2026	21.07.2026	Захарчук О.В. Павлюкова Л.М.	
2	Через "Грін Апекс" усунути зауваження до котельні та передати її по акту в "Елонг"	20.04.2026	21.07.2026	Пилипенко М.І.	
3	Надати на погодження проєкт зовнішніх мереж В1, К1, К2	25.06.2026	21.07.2026	Павлюкова Л.М.	
5	Внести зміни до дозволу на будівництво в частині технагляду і субпідрядника для оформлення введення будинку в експлуатацію	26.06.2026	липень 2026	Пилипенко М.І. Захарчук О.В.	
6	Направити в "Елонг" договір на створення ідентифікаторів складових частин будинку та паркінгу, акт прийому-передачі та отримати кошти	31.03.2026	21.07.2026	Павлюкова Л.М. Захарчук О.В.	
7	Виконати аналіз договору на виконання робіт з коригування проєктної документації та забезпечення проходження експертизи на суму 470 000 грн. в частині вказаних в договорі робіт	7.07.2026	21.07.2026	Павлюкова Л.М.	
8	Підготувати виконавчу документацію по зовнішніх мережах ВК, в т.ч. акти технічного приймання "Київводоканал", для оформлення тимчасових договорів на постачання та каналізування будинку	2.07.2026	липень 2026	Гожий О.В.	
Електротехнічні мережі					
1	Підготувати проєкт договору з "Елонг" на сумісне використання та експлуатацію електротехнічних мереж комбіната	01.05.2026	21.07.2026	Захарчук О.В. Пилипенко М.І.	

№ п/п	Питання	Дата постановки питання	Термін виконання	Відповідальні	Стан вико- нання
2	Підготувати проєкт договору з "Елонг" на умови приєднання до електротехнічних мереж комбіната	01.05.2026	21.07.2026	Захарчук О.В. Пилипенко М.І.	
3	Детально доповісти про стан робіт з реалізації 1-го ПК II-го етапу електропостачання і про терміни їх реального завершення в обсязі ТУ	27.05.2025	21.07.2026	Жаворонков В.М. Пилипенко М.І.	
4	Отримати в "ДТЕК" технічне рішення до "РД" на 4-й ПК II-го етапу електропостачання	31.10.2025	21.07.2026	Павлюкова Л.М.	
5	Отримати від субпідрядника "РД" на виніс КЛ-10кВ та здати в ДТЕК на техрішення "РД" на III-й етап електропостачання	23.09.2025	липень 2026	Павлюкова Л.М.	
6	Отримати від "Елонг" і "ДТЕК" підтвердження про усунення зауважень до виконавчої документації на мережі електропостачання I-го та II-го етапів	22.08.2025	21.07.2026	Бадалов О.С. Пилипенко М.І.	
7	Врахувати при взаєморозрахунках з "Елонг" виконані "МБІ" електротехнічні роботи I-го та II-го етапів на суму 15 476 071,22 грн.	22.04.2026	до вирішення	Скиданчук О.В.	
Слабострумні мережі					
1	Підписати в "Елонг" акт прийомки виконаних робіт по договору на пайову участь у проєктуванні слабострумних мереж та отримати кошти 245 777,88 грн.	09.09.2026	21.07.2026	Павлюкова Л.М.	
Мережі газопостачання					
1	Завершити роботи з розробки та погоджень проєкта на газопостачання II-ї черги будівництва	25.06.2026	липень 2026	Павлюкова Л.М.	
Інші питання					
1	Опрацювати по належності питання від "Елонг" до "ДКБМіК" та "МБІ" від 25.06.2026 р. і підготувати проєкти відповідей на окремі питання	25.06.2026	21.07.2026	Бадалов О.С. Гожий О.В. Жаворонков В.М. Павлюкова Л.М. Пилипенко М.І. Чапенко І.Л. Скиданчук О.В.	
2	Допрацювати топонімання, в т.ч. по зауваженнях "Київгаз"	23.06.2026	10.07.2026	Пилипенко М.І.	

№ п/п	Питання	Дата постановки питання	Термін виконання	Відповідальні	Стан виконання
3	Актуалізувати генеральний план та підготувати його до перепогодження	21.04.2026	липень 2026	Чапенко І.Л.	
4	Інформувати про стан проектних робіт на благоустрій центральної (материкової) частини	02.06.2026	21.07.2026	Чапенко І.Л.	
Пуща-Водиця					
вул. Лісна					
1	Доопрацювати проектну документацію на кондиціонування і вентиляцію, замовити обладнання та підготуватися до виконання монтажних робіт	26.05.2026	21.07.2026	Бородін І.В.	
2	Доопрацювати опори та передати фронт робіт для влаштування покриття терас	23.06.2026	24.07.2026	Бадалов О.С.	
3	Внести зміни в проект на водопостачання	7.07.2026	17.07.2026	Павлюкова Л.М.	
4	Пред'явити роботи з водопостачання "Київводоканалу"	7.07.2026	21.07.2026	Гожий О.В.	
5	Укласти договір на виготовлення та монтаж деревини для пергол	30.06.2026	16.07.2026	Ілічкін О.В. Подлужний В.М.	
6	Розгорнути належним чином фасадні роботи	31.03.2026	15.07.2026	Бадалов О.С.	
7	Погодити ціноутворення та продовжити роботи з тинькування в усіх будинках	30.06.2026	17.07.2026	Бадалов О.С.	
8	Укласти договір на обслуговування зелених насаджень та систем автополиву	31.03.2026	17.07.2026	Ілічкін О.В.	
9	Укласти договір субпідряду та розпочати роботи з ремонту покрівель	23.06.2026	21.07.2026	Бадалов О.С.	
10	Завершити роботи із встановлення всіх хвірток	14.04.2026	21.07.2026	Бадалов О.С.	
Курортна, 9					
1	Інформувати про стан робіт на джакузі та перспективи їх завершення	7.07.2026	21.07.2026	Назарко К.О.	
ГАТНЕ					
1	Інформувати про стан робіт	05.05.2026	21.07.2026	Бадалов О.С.	

№ п/п	Питання	Дата постановки питання	Термін виконання	Відповідальні	Стан вико- нання
2	Усунути зауваження до договірної ціни, організувати її погодження та укладання договору субпідряду на будівництво зовнішніх мереж "ВК"	21.04.2026	21.07.2026	Гожий О.В.	
3	Завершити монолітні роботи	16.06.2026	17.07.2026	Бадалов О.С.	
4	Розпочати монтаж металоконструкцій	16.06.2026	27.07.2026	Бадалов О.С.	
5	Визначити прийнятний тип ґрунту для зворотної засипки та вибрати його постачальника	14.07.2026	21.07.2026	Бадалов О.С.	
6	Доукомплектувати ТП допоміжним обладнанням	14.07.2026	липень 2026	Бадалов О.С.	
7	Вибрати виконавців робіт з монтажу обладнання та живлення ТП	07.07.2026	17.07.2026	Бадалов О.С. Ілічкін О.В.	
8	Передати приміщення ТП під монтаж обладнання	31.03.2026	28.07.2026	Бадалов О.С.	
9	Отримати дозвіл на порушення благоустрою	23.06.2026	17.07.2026	Климок О.	
10	Отримати містобудівні умови і обмеження	12.05.2026	17.07.2026	Климок О.	
11	Погодити генеральний план з Гатненською сільрадою	19.05.2026	21.07.2026	Климок О.	
12	Погодити транспортно-пішохідну схему та проект ОДР з усіма зацікавленими сторонами, в т.ч. з "Novus" та "Socar"	24.03.2026	21.07.2026	Климок О.	
вул. Закревського, 110					
1	Інформувати про стан підготовки об'єкта до введення в експлуатацію	листопад 2025	21.07.2026	Гожий О.В.	
2	Інформувати про стан робіт, що доручені "АЕК", та перспективу їх завершення	03.03.2026	21.07.2026	Бородін І.В. Захарчук О.В.	
3	Розпочати нанесення розмітки, встановлення показників, габаритів, дзеркал, упорів та дорожніх знаків тощо	31.03.2026	21.07.2026	Гожий О.В.	
4	Здійснити вплив на "Скандо" та завершити роботи по всіх системах протипожежного захисту	03.03.2026	липень 2026	Гожий О.В.	

№ п/п	Питання	Дата постановки питання	Термін виконання	Відповідальні	Стан вико- нання
5	Поетапно, у міру готовності розмітки, передати об'єкт під обміри БТІ	16.12.2025	28.07.2026	Гожий О.В.	
вул. Гончара, 22					
1	Здійснити ретельний контроль за будівельними роботами з ремонту покрівлі згідно дефектних актів	07.07.2026	постійно	Зелений С.В.	
2	Надати інформацію щодо можливості залучення коштів на ремонтно-відновлювальні роботи через міські програми	01.05.2026	21.07.2026	Захарчук О.В.	
ДОК-7					
вул. Богатирська, 9					
1	Укласти договір на влаштування обліку електроенергії в АКБ	30.06.2026	21.07.2026	Подлужний В.М.	
2	Інформувати про стан розгляду позовної заяви по факту порушень договірних обов'язків з боку "Rayton"	23.06.2026	до вирішення	Захарчук О.В.	
вул. Труханівська, 1Г					
1	Інформувати про стан проєктних робіт на капітальний ремонт будівлі	10.03.2026	21.07.2026	Павлюкова Л.М.	
2	Укласти договори субпідряду на спеціальні роботи	16.06.2026	21.07.2026	Павлюкова Л.М.	
3	Оформити необхідні договори на роботи по ресторану	23.06.2026	21.07.2026	Бадалов О.С. Павлюкова Л.М. Подлужний В.М.	
4	Погодити з "ГДПТ" договірну ціну на роботи "ДОК-7" по ресторану	7.07.2026	21.07.2026	Подлужний В.М.	
просп. Берестейський, 55-А					
Житлова частина					
1	Інформувати про перспективу завершення робіт "ДОК-7" в двох квартирах	2025	21.07.2026	Подлужний В.М.	
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ					
1	Завершити розробку "РД"	06.01.2026	17.07.2026	Чапенко І.Л. Бородін І.В.	

No п/п	Питання	Дата постановки питання	Термін виконання	Відповідальні	Стан вико- нання
Паркінг					
1	Здійснити контроль за реалізацією припису до "Гідромонтаж" з вимогою усунення точкових протікань з басейну та подовження гарантійного терміну	7.07.2026	до вирішення	Бадалов О.С. Ілічкін О.В.	
2	Визначити першочерговість робіт з усунення масових протікань через перекриття та термін їх початку	07.04.2026	21.07.2026	Бадалов О.С.	
МАЛИН					
1	Отримати від картонно-паперового комбінату технічне завдання, технічні умови та ін. вихідні дані для проектування, організувати проектно-вишукувальні роботи, укласти договори	9.06.2026	21.07.2026	Жаворонков В.М.	
ІНШІ ПИТАННЯ					
1	Інформувати про стан оформлення актів прийомки виконаних робіт за червень 2026 р.	01.05.2026	21.07.2026	Бадалов О.С. Пилипенко М.І.	
2	Надати на затвердження графік відпусток співробітників проектного бюро, погоджений замовником та генпідрядником	14.07.2026	21.07.2026	Павлюкова Л.М. Чапенко І.Л.	