

	Доля работ в общей цене	В ГРН		Доля этапа в цене	В ГРН	Перечень работ
Основное помещение (15.65 м2)	60%	54000	Этап 1	30%	16200	*заведения и прокладка кабеля в помещении и разведение по точкам *прорезка проема под окно и монтаж окна *прорезка двух отверстий в воздуховод *замуровка лишних отверстий воздуховода *зачистка потолка от мусора *штукатурка цементно-песчаной смесью на финиш *укладка керамогранитной плитки
			Этап 2	70%	37800	*покраска потолка на финиш *покраска стен на финиш *укладка плитуса из керамогранита *монтаж конструкции второго этажа с покраской всех металлических элементов (если будут) *укладка ламината на втором этаже + монтаж лестницы *монтаж входной двери *монтаж электро оборудования - счетчик, автоматы, розетки, выключатели, светильники *прочие работы согласно условиям изложенным в основном файле.
Кладовка №1 (3.4 м2)	5%	4500	Этап 1	70%	3150	*штукатурка стен по типу "на старт" *укладка обычной плитки + плитус
			Этап 2	30%	1350	*покраска стен на финиш
Кладовка №2 (4.2 м2)	3%	2700	Этап 1	100%	2700	*укладка обычной плитки + плитус
Санузел (3.9 м2)	32%	28800	Этап 1	40%	11520	*демонтаж стены, замуровка стены, гидроизоляция участка стены до 2 м2; *прокладка кабеля в помещение и разведение по точкам *штукатурка цементно-песчаной смесью *заведение водопровода и выведение канализационной трубы *укладка керамогранитной плитки
			Этап 2	60%	17280	*монтаж основных дверей *монтаж электро оборудования - счетчик, автоматы, розетки, выключатели, светильники *монтаж умывальника, унитаза, бойлера *монтаж и подключение системы соло лифт *вывоз всего вувовза и уборка всех помещений *прочие работы согласно условиям изложенным в изначальном файле.
Итого:		90000			90000	