

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник Голови Правління з технічного
обслуговування

В.М. Єрак

2024р

Відомість обсягів робіт
з ремонту "Модульні будівлі"
"АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" ПЗЦ м. Одеса

№ з/п	Найменування робіт і витрат, найменування деталей які потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріал			Примітка
		од. вимір.	кількість	Найменування	од. вимір.	кількість	
Будівельномонтажні роботи							
1	Демонтаж водопиленепроникного, герметичного світильника	шт	4				
2	Демонтаж змішувачів	шт	2				
3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	шт	1				
4	Демонтаж коробів з листової сталі	м	4,41				З збереженням, зі стелі
5	Демонтаж дверних приладів врізних	шт	4				
6	Демонтаж металевих накладок з підлоги	м	8,82				Зі збереженням
7	Демонтаж шторки поліетіленової зі штангою для душу	шт	1				
8	Розбирання покриттів підлог з ДСП	м2	1				
9	Розбирання плінтусів ПВХ	м	16,45				
10	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	20,68				
11	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та рулонних матеріалів	м2	4,1				
12	Розбирання підшивки стель з ДСП, ДВП, ОСБ	м2	20,68				
13	Забарвлення масляне за 2 рази металевих поверхонь площею до 5 м2, з розчищенням до 35%	м2	30,8	Фарба масляна	кг	11,35	Двері, короб стелі, стіни санвузла
14	Встановлення дверних приладів врізних	шт	4	Комплект замок з ручкою	шт	4	

15	Улаштування покриття з деревостружкових плит	м2	1	Плита ДСП	м2	1,02	
16	Улаштування лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	20,68	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	8,7	
17				Клей для лінолеума	кг	6,3	
18				Лінолеум комерційний	м2	21,18	
19	Улаштування покриття підлог із рулонних матеріалів на клею	м2	4,1	Лінолеум автомобільний Avtolin (чорна монетка)	м2	4,2	
20				Клей для лінолеума	кг	1,2	
21	Монтаж стін, стелі виробничих будівель із профільованого листа, висота будівлі до 3 м	м2	20,68	Саморіз покрівельний з пофарбованим буром RAL, 35x4,8 мм	шт	145	
22				Профнастил С10-1200x0,45 світло сірого кольору	м2	22,8	
23	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	18,2	Планка для обрамлення кутів Rannila	м	18,39	
24				Саморіз покрівельний з пофарбованим буром RAL, 35x4,8 мм	шт	73	
25	Монтаж водопіленепроникного, герметичного світильника	шт	4	Світильник світлодіодний с LED лампами 600*600	шт	4	
26	Встановлення унітазів з бачком	шт	1	Унітаз компакт	шт	1	
27				Сіфон для унітазу	шт	1	
28				Шланг з краном для підключення	кпл	1	
29	Монтаж металевих накладок з підлоги	м	8,82				Раніше збереженого
30	Улаштування плінтусів ПВХ	м	16,45	Плінтус пластиковий, ПВХ (в комплекті з куточками, з'єднувачами, заглушками)	м	17,8	
31				Саморіз по металу, 35x3,5мм	шт	35	
32	Монтаж коробів з листової сталі	м	4,41				Раніше збереженого
33	Монтаж шторки поліетіленової зі штангою для душу	шт	1	Комплект шторка, штанга, кріплення	кпл	1	
34	Клінінг приміщень	м2	3,5				Душ кабіна
35	Встановлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.д.	шт	1	Дзеркало 400*600	шт	1	
36	Встановлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.д.	шт	1	Поличка для банного приладдя хромована	шт	1	
37	Встановлення дозаторів мила	шт	2	Дозатор мила настінний, ємністю 0,5 л	шт	2	

38	Монтаж обігрівача електричного з підключенням	шт	1	Обігрівач настінний площею обігріву до 20м2	шт	1	
39	Монтаж тримача для туалетного папіру	шт	1	Тримач для т.папіру	шт	1	
40	Монтаж змішувачів душових з підключенням холодної та гарячої води	шт	1	Змішувач з жорсткою трубкою для душу з лійкою	шт	1	
41	Монтаж змішувачів для умивальників з підключенням холодної та гарячої води	шт	1	Змішувач для умивальника	шт	1	
42	Встановлення стола обіднього	шт	1	Стол обідній на 4 чол із ДСП, каркас та ніжки металеві. Колір сірий	шт	1	
43	Встановлення чайника електричного	шт	1	Чайник електричний потужністю 2200Вт колір білий	шт	1	
44	Встановлення стільців	шт	6	Стільці офісні с металевим каркасом	шт	6	
45	Встановлення мікрехвильової пічі	шт	1	Мікрехвильова піч потужністю 800Вт білого кольору	шт	1	
Інші роботи							
46	Навантаження сміття вручну	т	0,5				
47	Перевезення будівельного сміття самоскидами до 20 км	т	0,5				




Розробив: інженер-будівельник

Узгоджено: керівник відділу з ГЗ

старший майстер по обслуговування
електрообладнання

майстер енергодільниці

менеджер з ремонтів та утримання
соціально-адміністративних об'єктів УСАЗ
ТОВ "ІНТЕРПАЙП Україна"

 Ю.А. Берестовий
 К.В. Коляда
 В.О. Колодяжний
 Є.А. Братусь
 О.І. Шевченко