

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Заступник Голови Правління з технічного
обслуговування



В.М. Єрак
2024р

Відомість обсягів робіт
з ремонту "Модульні будівлі"
"АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" ПЗЦ м. Полтава

№ з/п	Найменування робіт і витрат, найменування деталей які потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріал			Примітка
		од. вимір.	кількість	Найменування	од. вимір.	кількість	
Будівельномонтажні роботи							
1	Ремонт покрівлі в один шар із рулонних матеріалів із застосуванням газополум'яних пальників.	м2	120	Пропан-бутан технічний	м3	10,8	
2				Грунтовка бітумна (праймер)	т	0,04	
3				Матеріал покрівельний 3,5-4,0	м2	138	
4	Влаштування відливів, свісів з листової сталі	м	2	Виріб з оц.сталі 0,55мм	кг	1,4	Відлив 150мм
5				Мастіка бітумна	кг	1	
6				Саморіз покрівельний 35х4,8мм	шт	10	
7	Виготовлення окремих елементів металоконструкцій із сортового прокату з отворами і вирізами вага елемента до 0.01т	т	0,009	Лист товщ.4мм	кг	7,8	
8				Полоса 40*4 товщ.4мм	кг	0,79	
9	Свердління отворів в м/к конструкціях диам до 10мм,	шт	4				
10	Монтаж дрібних металоконструкцій різного призначення с застосування електрозварювання, маса конструкції до 0.05 т	т	0,009	Електроди	кг	0,5	
11				Болт М8*120	шт	4	
12				Гайка	шт	4	
13				Шайба	шт	8	

14	Забарвлення масляне за 2 рази металевих поверхонь площею до 5 м2, з розчищенням до 35%	м2	6,44	Фарба масляна	кг	1,65	Двері, короб стелі
15	Демонтаж дверних приладів врізних	шт	1				
16	Встановлення дверних приладів врізних	шт	1	Комплект замок з ручкою	шт	1	
17	Демонтаж коробів з листової сталі	м	4,14				З збереженням, зі стелі
18	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	шт	1				
19	Розбирання підшивки стель з ДСП, ДВП, ОСБ	м2	19,65				
20	Демонтаж водопилонепроникного, герметичного світильника	шт	4				
21	Демонтаж шторки поліетиленової зі штангою для душу	шт	1				
22	Монтаж водопилонепроникного, герметичного світильника	шт	4	Світильник світлодіодний с LED лампами 600*600	шт	4	
23	Монтаж стелі виробничих будівель із профільованого листа, висота будівлі до 3 м	м2	19,65	Саморіз покрівельний з пофарбованим буром RAL, 55x4,8 мм	шт	138	
24				Профнастил С10-1200x0,45 світло сірого кольору	м2	21,62	
25	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	17,51	Планка для обрамлення кутів Rannila	м	17,88	
26				Саморіз покрівельний з пофарбованим буром RAL, 35x4,8 мм	шт	70	
27	Монтаж коробів з листової сталі	м	4,14				Раніше збереженого
28	Встановлення дозаторів мила	шт	1	Дозатор мила настінний, ємністю 0,5 л	шт	1	
29	Демонтаж змішувачів	шт	1				
30	Монтаж змішувачів для умивальників з підключенням холодної та гарячої води	шт	1	Змішувач для умивальника	шт	1	
31	Встановлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.д.	шт	1	Дзеркало 600*600	шт	1	
32	Валка дерев м'яких порід з корінням, діаметр стволів до 16 см	шт	3				
33	Вирубання чагарника з корінням	шт	8				
34	Демонтаж м/к коробів з листової сталі з утепленням	т	0,03				З збереженням, під водовод
35	Монтаж м/к коробів з листової сталі	т	0,03				Раніше збереженого
36	Утеплення коробів мінеральною ватою	м3	0,25	Вата мінеральна	м3	0,25	Утеплення трубопроводу у коробі м/к

37	Монтаж шторки поліетіленової зі штангою для душу	шт	1	Комплект шторка, штанга, кріплення	кпл	1	
38	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень; група ґрунтів 2	м3	6,5				Під водопровід та каналізацію
39	Влаштування підстилаючих та вирівнюючих шарів основи з піску	м3	0,5	Пісок річний	м3	0,5	Під водопровід
40	Прокладання трубопроводів водопроводу з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 зі з'єднанням контактним зварюванням.	м	12,5	Труби поліетиленові діам.40 мм 10 атм в комп з фітінгами та іншими комплектуючими	м	12,5	
41	Ізоляція трубопроводів ізоляцією	м	12,5	Ізоляція для труб із спіненого поліетилену	м	12,75	Водопровід
42	Ізоляція трубопроводів ізоляцією	м	4	Ізоляція для труб із спіненого поліетилену	м	4,1	Каналізація
43	Засипка вручну траншей, пазах котлованів, і ям з плануванням, група ґрунта 2 з проливом водою	м	5,5				
44	Підключення до діючих систем водоводу	кпл	1	Вузли підключення, з'єднання, фітінги та інше	кпл	1	
45	Влаштування підстилаючих та вирівнюючих шарів основи з піску	м3	0,5	Пісок річний	м3	0,5	Під каналізацію
46	Демонтаж трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	10				
47	Монтаж трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	15	Труба каналізаційна зовнішня д. 110 мм фасонними частинами	м	14	
48	РОЗРОБКА ГРУНТУ ВРУЧНУ З КРІПЛЕННЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЮ ДО 2 М І ГЛУБИНОЮ ДО 2 М; ГРУПА ГРУНТІВ 2	м3	8				Під септік
49	Монтаж септіка каналізаційного	шт	1	Септік каналізаційний об'ємом 5м3	шт	1	
50	Засипка вручну траншей, пазах котлованів, і ям з плануванням, група ґрунта 2 з проливом водою	м3	3				
51	Підготовка поверхні під залізобетон (планування та ущільнення)	м2	10				
52	Улаштування гідроізоляції	м2	10	Гідроізоляційна плівка	м2	11	
53	Улаштування арматурної сітки	м2	10	Арматура товщ. 12мм	кг	98	
54	Влаштування фундаментів бетонних об'ємом до 1м3.	м3	1,5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200]	м3	1,53	товщ 150мм
55				Дошки обрізні із хвойних порід	м3	0,06	

56	Монтаж санітарних модулів	шт	2	Модульний туалет СБТ1 І клас «стандарт» Зовнішні габаритні розміри (Д/Ш/В, м): 1.5*1.5*2,6. В комплекті з унітазом та бачком, бойлер на 30л, умивальник з змішувачем, освітленням, розетками під ДОП обладнання	шт	2	
57	Підключення санітарних модулів до мереж	шт	2				
58	Монтаж диспенсер для туалетного паперу	шт	2	Диспенсер для туалетного папіру	шт	2	В модульний туалет
59	Монтаж дозатор для мила	шт	2	Дозатор мила настінний, ємністю 0,2 л	шт	2	В модульний туалет
60	Монтаж йоршиків для туалета	шт	2	Йоршик підлоговий для туалету	шт	2	В модульний туалет
61	Встановлення електросушарки для рук	шт	2	Електро сушарка для рук потужністю 1800вт	шт	2	В модульний туалет
62	Монтаж обігрівача електричного з підключенням	шт	2	Обігрівач настінний площею обігріву до 3м2	шт	2	В модульний туалет
63	Встановлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.д.	шт	2	Дзеркало 400*600	шт	2	В модульний туалет
64	Встановлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.д.	шт	1	Дзеркало 600*600	шт	1	
65	Розробка ґрунту вручну глибиною до 2 м без кріплень; група ґрунтів 2	м3	0,165				Під фундамент
66	Влаштування фундаментів бетонних об'ємом до 1м3.	м3	0,165	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200]	м3	0,168	0,3*0,3*0,5
67	Монтаж дрібних металоконструкцій різного призначення без застосування електрозварювання, маса конструкції до 0.05 т	т	0,018	Труба діам.50мм	т	0,018	Стійка під кабель
68	Монтаж автомата установлювального двухполюсного на струм до 50А	шт	2	Автоматичний вимикач 32А	шт	2	
69	Монтаж кабелю одного підвішуваного поза будівлями та спорудами на тросі при вазі 1м до 1кг	60	м	Провід ВВГ 3*6	м	61,2	
70				Кріплення	кпл	4	
71				Трос с кріпленнями під кабель	м	30	
72	Прокладка кабелю по стінах і конструкціях будівель у металевій гофрі	шт	20	Скоба СМ	шт	60	
73				Гофра металева діам 18мм	м	20,4	

74				Дюбель з ударним шурупом 6х60	шт	60	
Інші роботи							
75	Навантаження сміття екскаваторами на машини, ємність ковша екскаватора 0,25 м3	т	6				
76	Перевезення ґрунту самоскидами до 10 км	т	6				
77	Навантаження сміття вручну	т	0,3				
78	Перевезення будівельного сміття самоскидами до 20 км	т	0,3				

Розробив: інженер-будівельник

Узгоджено: керівник відділу з ГЗ

старший майстер по обслуговування
електрообладнання

майстер енергодільниці

менеджер з ремонтів та утримання
соціально-адміністративних об'єктів УСАЗ
ТОВ "ІНТЕРПАЙП Україна"

 Ю.А. Берестовий

 К.В. Коляда

 В.О. Колодяжний

 Є.А. Братусь

 О.І. Шевченко