

Найменування та адреса - на виконання ремонтних та оздоблювальних робіт за адресою м. Київ, вулиця Якова Гніздовського, 1

Наряд № 15
на виконання робіт з оздоблення стін та стелі ЦЕХ № 1 ЦЕХ №2 ЦЕХ №3 та коридор

10.10.2025

№	НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ	Од. вим.	Кільк.		
1	СТІНИ Цех № 3				
2	Конструкції з ГКЛ				
3	Монтаж ГКЛ конструкцій відкосів до 500 мм(за кожную площину)(h= до 3м)	мп	16,00		
4					
5	Монтаж мінеральної вати в один шар без кріплення (h= до 3м)	мп	16,00		
6	Монтаж ГКЛ конструкцій відкосів до 500 мм(за кожную площину)(h= до 7м)	мп	31,24		
7	Монтаж мінеральної вати в один шар без кріплення (h= до 7м)	мп	31,24		
8	Улаштування перегородок з ГКЛ в (1 шар з двох сторін) (h= до 3м)	м2	9,00		
9	Монтаж мінеральної вати в один шар без кріплення (h= до 3м)	м2	9,00		
10	Шпатлювання стін				
11	Грунтування стін перед шпаклюванням (h= до 3м)	м2	77,81		
12	Грунтування стін перед шпаклюванням (h= до 7м)	м2	89,50		
13	Закладення швів ГК штукатурною сумішшю, проклеюванням стрічкою (h= до 3м)	мп	18,00		
14					
15	Закладення швів ГК штукатурною сумішшю, проклеюванням стрічкою (h= до 7м)	мп	42,00		
16					
17	Шпаклювання стін, шліфування Q2 (перегородги з ГКЛ) (h= до 3м)	м2	77,81		
18	Шпаклювання стін, шліфування Q2 (перегородги з ГКЛ) (h= до 7м)	м2	89,50		
19	відкосів стін, дверей, вікон				
20	Грунтування відкосів перед шпаклюванням (h= до 3м)	мп	16,00		
21	Грунтування відкосів перед шпаклюванням (h= до 7м)	мп	26,27		
22	Встановлення малярного перфорованого кута (h= до 3м)	мп	42,27		
23	Встановлення малярного перфорованого кута (h= до 7м)	мп	26,27		
24	Шпаклювання відкосів, шліфування Q2 (h= до 3м)	мп	16,00		
25	Шпаклювання відкосів, шліфування Q2 (h= до 7м)	мп	26,27		
26	Фарбування стін				
27	Грунтування стін перед фарбуванням (h= до 3м)	м2	77,81		
28	Грунтування стін перед фарбуванням (h= до 7м)	м2	89,50		
29	Грунтування відкосів перед фарбуванням (h= до 3м)	мп	16,00		
30	Грунтування відкосів перед фарбуванням (h= до 7м)	мп	26,27		
31	Фарбування стін фарбопультот (h= до 3м)	м2	77,81		
32	Фарбування стін фарбопультот (h= до 7м)	м2	89,50		
33	Фарбування відкосів фарбопультот (h= до 3м)	мп	16,00		
34	Фарбування відкосів фарбопультот (h= до 7м)	мп	26,27		
35	СТІНИ Цех № 1 (??? Приміщення яке відікли перегородкою біля віп зони)				
36	Конструкції з ГКЛ				
37	Монтаж ГКЛ конструкцій відкосів до 500 мм(за кожную площину)(h= до 3м)	мп	32,00		
38					
39	Монтаж мінеральної вати в один шар без кріплення (h= до 3м)	мп	32,00		
40	Монтаж ГКЛ конструкцій відкосів до 500 мм(за кожную площину)(h= до 7м)	мп	62,32		
41	Монтаж мінеральної вати в один шар без кріплення (h= до 7м)	мп	62,32		
42	Улаштування перегородок з ГКЛ в (1 шар з двох сторін) (h= до 3м)	м2	36,00		
43	Монтаж мінеральної вати в один шар без кріплення (h= до 3м)	м2	36,00		
44	Улаштування перегородок з ГКЛ в (1 шар з двох сторін) (h= до 7м)	м2	41,40		
45	Монтаж мінеральної вати в один шар без кріплення (h= до 7м)	м2	41,40		
46	Шпатлювання стін				
47	Грунтування стін перед шпаклюванням (h= до 3м)	м2	107,10		
48	Грунтування стін перед шпаклюванням (h= до 7м)	м2	98,40		
49	Закладення швів ГК штукатурною сумішшю, проклеюванням стрічкою (h= до 3м)	мп	74,25		
50					
51	Закладення швів ГК штукатурною сумішшю, проклеюванням стрічкою (h= до 7м)	мп	80,75		
52					
53	Шпаклювання стін, шліфування Q2 (h= до 3м)	м2	107,10		
54	Шпаклювання стін, шліфування Q2 (h= до 7м)	м2	98,40		
55	відкосів стін, дверей, вікон				
56	Грунтування відкосів перед шпаклюванням (h= до 3м)	мп	27,60		
57	Грунтування відкосів перед шпаклюванням (h= до 7м)	мп	56,94		
58	Встановлення малярного перфорованого кута (h= до 3м)	мп	27,60		
59	Встановлення малярного перфорованого кута (h= до 7м)	мп	56,94		
60	Шпаклювання відкосів, шліфування Q2 (h= до 3м)	мп	27,60		
61	Шпаклювання відкосів, шліфування Q2 (h= до 7м)	мп	56,94		
62	Фарбування стін				
63	Грунтування стін перед фарбуванням (h= до 3м)	м2	107,10		
64	Грунтування стін перед фарбуванням (h= до 7м)	м2	98,40		
65	Грунтування відкосів перед фарбуванням (h= до 3м)	мп	27,60		
66	Грунтування відкосів перед фарбуванням (h= до 7м)	мп	56,94		
67	Фарбування стін фарбопультот (h= до 3м)	м2	107,10		
68	Фарбування стін фарбопультот (h= до 7м)	м2	98,40		
69	Фарбування відкосів фарбопультот (h= до 3м)	мп	27,60		
70	Фарбування відкосів фарбопультот (h= до 7м)	мп	56,94		

71	СТІНИ Цех № 1 (??? Віп зона)				
72	Конструкції з ГКЛ				
73	Монтаж ГКЛ конструкцій відкосів до 500 мм(за кожну площину)(h= до 3м)	мп	46,56		
74					
75	Монтаж мінеральної вати в один шар без кріплення (h= до 3м)	мп	46,56		
76	Монтаж ГКЛ конструкцій відкосів до 500 мм(за кожну площину)(h= до 7м)	мп	76,84		
77	Монтаж мінеральної вати в один шар без кріплення (h= до 7м)	мп	76,84		
78	Улаштування пристінних конструкцій з ГКЛ (на металокаркасі) (h= до 3м)	м2	36,00		
79					
80	Улаштування пристінних конструкцій з ГКЛ (на металокаркасі) (h= до 7м)	м2	41,40		
81					
82	Улаштування пристінних конструкцій з ГКЛ (без каркаса) (h= до 7м)	м2	3,60		
83	Шпатлювання стін				
84	Ґрунтування стін перед шпаклюванням (h= до 3м)	м2	120,00		
85	Ґрунтування стін перед шпаклюванням (h= до 7м)	м2	137,72		
86	Закладення швів ГК штукатурною сумішшю, проклеюванням стрічкою (h= до 3м)	мп	81,25		
87					
88	Закладення швів ГК штукатурною сумішшю, проклеюванням стрічкою (h= до 7м)	мп	104,75		
89					
90	Шпаклювання стін, шліфування Q2 (h= до 3м)	м2	120,00		
91	Шпаклювання стін, шліфування Q2 (h= до 7м)	м2	137,72		
92	відкосів стін, дверей, вікон				
93	Ґрунтування відкосів перед шпаклюванням (h= до 3м)	мп	39,70		
94	Ґрунтування відкосів перед шпаклюванням (h= до 7м)	мп	65,51		
95	Встановлення малярного перфорованого кута (h= до 3м)	мп	39,70		
96	Встановлення малярного перфорованого кута (h= до 7м)	мп	65,51		
97	Шпаклювання відкосів, шліфування Q2 (h= до 3м)	мп	39,70		
98	Шпаклювання відкосів, шліфування Q2 (h= до 7м)	мп	65,51		
99	Фарбування стін				
100	Ґрунтування стін перед фарбуванням (h= до 3м)	м2	120,00		
101	Ґрунтування стін перед фарбуванням (h= до 7м)	м2	137,72		
102	Ґрунтування відкосів перед фарбуванням (h= до 3м)	мп	39,70		
103	Ґрунтування відкосів перед фарбуванням (h= до 7м)	мп	65,51		
104	Фарбування стін фарбопультот (h= до 3м)	м2	120,00		
105	Фарбування стін фарбопультот (h= до 7м)	м2	137,72		
106	Фарбування відкосів фарбопультот (h= до 3м)	мп	39,70		
107	Фарбування відкосів фарбопультот (h= до 7м)	мп	65,51		
108	СТІНИ Цех № 2				
109	Конструкції з ГКЛ				
110	Монтаж ГКЛ конструкцій відкосів до 500 мм(за кожну площину)(h= до 3м)	мп	11,20		
111					
112	Монтаж мінеральної вати в один шар без кріплення (h= до 3м)	мп	11,20		
113	Монтаж ГКЛ конструкцій відкосів до 500 мм(за кожну площину)(h= до 7м)	мп	17,40		
114					
115	Монтаж мінеральної вати в один шар без кріплення (h= до 7м)	мп	17,40		
116	Улаштування пристінних конструкцій з ГКЛ (без каркаса) (h= до 7м)	м2	57,51		
117	Улаштування перегородок з ГКЛ в (1 шар з однієї сторони) (h= до 3м)	м2	76,68		
118	Монтаж мінеральної вати в один шар без кріплення (h= до 3м)	м2	76,68		
119	Улаштування перегородок з ГКЛ в (1 шар з однієї сторони) (h= до 7м)	м2	76,68		
120	Монтаж мінеральної вати в один шар без кріплення (h= до 7м)	м2	76,68		
121	Монтаж ГКЛ конструкції примикання (h= до 7м)	мп	30,00		
122	Шпатлювання стін				
123	Ґрунтування стін перед шпаклюванням (h= до 3м)	м2	154,88		
124	Ґрунтування стін перед шпаклюванням (h= до 7м)	м2	230,39		
125	Закладення швів ГК штукатурною сумішшю, проклеюванням стрічкою (h= до 3м)	мп	41,50		
126					
127	Закладення швів ГК штукатурною сумішшю, проклеюванням стрічкою (h= до 7м)	мп	58,60		
128					
129	Шпаклювання стін, шліфування Q1 (h= до 3м)	м2	154,88		
130	Шпаклювання стін, шліфування Q1 (h= до 7м)	м2	230,39		
131	Ручна штукатурка стін гіпсовим розчином (h= до 3м) (Q1)	м2	73,20		
132	Ручна штукатурка стін гіпсовим розчином (h= до 7м) (Q1)	м2	73,20		
133	Фарбування стін				
134	Ґрунтування стін перед фарбуванням (h= до 3м)	м2	154,88		
135	Ґрунтування стін перед фарбуванням (h= до 7м)	м2	230,39		
136	Фарбування стін фарбопультот (h= до 3м)	м2	154,88		
137	Фарбування стін фарбопультот (h= до 7м)	м2	230,39		
138	СТІНИ Другий світ				
139	Демонтаж				
140	Демонтаж гіпсокартону зі стелі	м2	106,00		
141	Конструкції з ГКЛ				
142	Монтаж ГКЛ конструкцій відкосів до 500 мм(за кожну площину)(h= до 3м)	мп	17,40		
143					
144	Монтаж мінеральної вати в один шар без кріплення (h= до 3м)	мп	17,40		
145	Монтаж ГКЛ конструкції примикання (h= до 3м)	мп	36,00		
146	Влаштування примикання колони до стелі	шт	5,00		
147	Улаштування пристінних конструкцій з ГКЛ (без каркаса) (h= до 3м)	м2	132,00		
148	Шпатлювання стін				
149	Ґрунтування стін перед шпаклюванням (h= до 3м)	м2	132,00		

150	Закладення швів ГК штукатурною сумішшю, проклеюванням стрічкою (h= до 3м)	мп	82,00		
151					
152	Шпаклювання стін, шліфування Q2 (h= до 3м)	м2	132,00		
153	відкосів стін, дверей, вікон				
154	Ґрунтування відкосів перед шпаклюванням (h= до 3м)	мп	58,40		
155	Встановлення малярного перфорованого кута (h= до 3м)	мп	58,40		
156	Шпаклювання відкосів, шліфування Q2 (h= до 3м)	мп	58,40		
157	Фарбування стін				
158	Ґрунтування стін перед фарбуванням (h= до 3м)	м2	132,00		
159	Фарбування стін фарбопультот (h= до 3м)	м2	132,00		
160	Ґрунтування відкосів перед фарбуванням(h= до 3м)	мп	82,00		
161	Фарбування стін фарбопультот (h= до 3м)	м2	132,00		
162	Фарбування відкосів фарбопультот (h= до 3м)	мп	82,00		
163	СТЕЛЯ				
164	ЦЕХ № 1,2,3				
165	ДЕМОНТАЖ				
166	Розмивання вапна, крейди зі стелі	м2	1 392,00		
167	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ				
168	Обробка стелі протигрибковим засобом	м2	144,00		
169	Мурування примикань стін до плит перекриття в пів цегли	м2	1,80		
170	Ґрунування примикань стін до плит перекриття в пів цегли	мп	64,30		
171	Ручна штукатурка примикань гіпсовим розчином	мп	64,30		
172	Ґрунтування стелі бетоноконтактом	м2	16,00		
173	Ручна штукатурка стелі гіпсовим розчином	м2	8,00		
174	Ґрунтування стелі перед фарбуванням	м2	1392,00		
175	Фарбування стелі фарбопультот,	м2	1392,00		
176	стелі (коридор)				
177	Ґрунтування стелі	м2	116,70		
178	Закладення швів ГК штукатурною сумішшю, проклеюванням стрічкою	мп	32,70		
179	Шпаклювання стелі старт, фініш, шліфування, під фарбування Q3	м2	116,70		
180					
181	Фарбування стелі (коридор)				
182	Ґрунтування стелі перед фарбуванням	м2	116,70		
183	Фарбування стелі фарбопультот,	м2	116,70		
	РАЗОМ за кошторисом РОБІТ				